

Checkliste vom Mieter auszufüllen
 Vor jeder Inbetriebnahme und bei Pausen ohne Aufsichtspersonal.
 (Betriebshinweise Hüpfburg beachten !)

Zu prüfende Punkte:	Nein	Ja
Der Aufstellungsort ist geeignet. (siehe Betriebshinweise Hüpfburg)		
Die Verankerungen sind sicher befestigt und an der richtigen Stelle.		
Fallschutzmatten (wenn erforderlich) liegen an der richtigen Stelle.		
Gewebe und Nähte weisen keine Löcher oder Risse auf.		
Das Gebläse ist funktionstüchtig.		
Es liegen keine elektrischen Teile frei oder weisen Beschädigungen auf.		
Stecker, Fassungen, Schalter usw. weisen keine Beschädigungen auf.		
Die Hüpfburg ist prall mit Luft gefüllt (Der Luftdruck reicht aus).		
Die Hüpfburg steht sicher.		
Der Anschlussschlauch zwischen Hüpfburg und Gebläse ist fest verbunden.		
Das Gebläse ist an der richtige Position und alle Schutzgitter sind in Takt.		
Die Aufsicht hat die Betriebsanleitung erhalten und zur Kenntnis genommen.		

 Datum, Unterschrift des Prüfers

 Name in Druckbuchstaben